ТАТЭНЕРГО

ПРОТОКОЛ

ИСПЫТАНИЯ ТЕХНОЛОГИИ ОЧИСТКИ «RAINPROF»

НА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИИ

Филиала АО «ТАТЭНЕРГО» КазанскаяТЭЦ-1.

г. Казань «23» августа 2019г.

1. Основание для проведения испытаний.

Проведение презентации по очистке электротехнического оборудования

Филиала АО «ТАТЭНЕРГО» КазанскаяТЭЦ-1

2. Объект испытаний.

Оборудование Филиала АО «ТАТЭНЕРГО» КазанскаяТЭЦ-1.

3. Цель испытаний.

Наглядная демонстрация возможности технологии очистки «RainProf».

Изучение возможности применения «RainProf» в хозяйстве АО «ТАТЭНЕРГО» КазанскаяТЭЦ-1

4. Место проведения испытаний.

420054, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Тукая, д. 125

5. Дата проведения испытаний.

23.09.2019г.

6. Испытания.

6.1. Фрагмент корпуса трансформатора блока №2 Т-9-110 кВ.

Загрязнение: масляные потеки, пыль.

Площадь очистки 2 м², оборудование находится в эксплуатации.

6.1.1. На фрагмент корпуса трансформатора, кабельные связи шкафов мониторинга и прочее оборудование трансформатора нанесли 5% водный раствор RainProf WBC для размягчения загрязнения.

6.1.2. На участок гравийной подсыпки нанесли 5% водный раствор RainProf WBC.

6.1.3. При помощи аппарата безвоздушного распыления смыли загрязнение с трансформатора водой для размягчения загрязнения.

Время очистки 45 минут.

7. Результаты испытаний.

7.1. Произведена очистка оборудования без выводе его из эксплуатации.

7.2. Изоляция, кабельные связи, маркировка электрооборудования не повреждены;

7.4. Загрязнения с электрооборудования после применения очищающих средств «RainProf» удалены.

8. Предложение:

- Рекомендовать к применению технологию очистки «RainProf» по всему спектру электрооборудования Филиал АО «ТАТЭНЕРГО» КТЭЦ-1.

От Филиал АО «ТАТЭНЕРГО» КТЭЦ-1:

Начальник электорцеха Салахутдинов Б.Г.

Зам. нач. эл. цеха по ремонту Матвеев А.М.

Мастер эл.цеха Хабибуллин Р.Ф.

От ООО «ГидроМетСнаб»:

Ген. Директор: Чихирев Е.А.

От ООО «ИнжинирингПро»:

Тех. Директор: Ежунов Е.М.